

(様式1)

館教第024003号

令和5年4月25日

文部科学大臣 殿

館林市長

多 田 善 宏

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

館林市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和3年度（1年間）

（担当）

館林市教育委員会事務局教育総務課

住所：群馬県館林市城町1番1号

電話：0276-47-5165

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和5年3月13日～令和5年3月27日

#### (2) 評価の方法

事業を実施した学校に対してアンケート調査を行い、調査結果を踏まえて評価した。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画どおり達成できた。  
大規模改造(トイレ)、大規模改造(空調)事業を実施し、評価を得られた。  
今後も交付金を活用した事業を計画的に実施し、学校施設の老朽化対策を図っていきたい。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

第八小学校及び第四中学校の大規模改造(トイレ)事業を計画どおり実施した。また、第一、第二、第四、第六、第八、第十小学校及び第二中学校の大規模改造(空調)事業を計画どおり実施した。

アンケートでは「トイレがとても明るくなり良かった」、「快適な環境で学習することができるようになった」などの評価を得ている。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
第一小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R4.11.21		
第二小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R4.12.13		
第四小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R4.11.21		
第六小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R4.12.12		
第八小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R4.10.31		
第八小学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.3		
第十小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R4.12.12		
第十小学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R4.12.12		
第二中学校	(2)	07	大規模改造(空調)	校	-	R4.2～R4.3	R4.12.12		
第四中学校	(2)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R4.2～R4.3	R5.3.3		